

Số: /BC-BQLKKT

Kon Tum, ngày tháng năm

BÁO CÁO
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 8 năm 2022

Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, như sau:

I. Tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022.

1. Vốn đầu tư được giao theo kế hoạch năm 2022 (bao gồm cả vốn kéo dài 2021 sang 2022): 268.515,336 triệu đồng.

Trong đó:

- Số vốn kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022 là: 5.973,336 triệu đồng (nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu¹ và nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức để trả nợ quyết toán²).

- Số vốn giao theo Kế hoạch năm 2022 là: 262.542 triệu đồng. Gồm

+ Số vốn chưa phân bổ là 30.564,113 triệu đồng³.

+ Số vốn đã được phân bổ là 231.977,887 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương: 159.763 triệu đồng (bố trí để thu hồi vốn ứng trước); Ngân sách địa phương: 72.214,887 triệu đồng (trong đó bố trí để thu hồi vốn ứng trước là 34.000 triệu đồng).

2. Tình hình thực hiện, giải ngân.

2.1. Vốn đã giải ngân đến ngày 17/8/2022: 220.467,324 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 159.763 triệu đồng (đã thu hồi ứng trước).

- Vốn ngân sách địa phương: 60.704,324 triệu đồng (đã thu hồi ứng trước 34.000 triệu đồng).

2.2. Vốn chưa giải ngân đến ngày 17/8/2022 so với số vốn được phân bổ là: 17.483,899 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn Ngân sách Trung ương: 0 đồng.

- Vốn ngân sách địa phương (đã phân bổ): 17.483,899 triệu đồng.

¹ Dự án: Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia (nguồn thu phí sử dụng hạ tầng KKT cửa khẩu).

² Dự án: khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn 1).

³ Dự án Chinh trang đô thị, tạo quỹ đất Sao Mai là 23.764,113 triệu đồng; Dự án Đường lên cột mốc là 6.800 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

II. Tình hình thực hiện dự án.

1. Dự án: Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.

- Kế hoạch vốn năm 2022 là 22.886,74 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang là 5.957,74 triệu đồng; KH giao trong năm 2022 là 16.929 triệu đồng (đã phân bổ: 10.129 triệu đồng).

- Khối lượng thực hiện hoàn thành lũy kế từ đầu năm đến ngày 17/8/2022: 3.316,523 triệu đồng.

- Khối lượng đã được nghiệm thu: Hiện nay đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung của dự án.

- Tổng số vốn đã giải ngân trong năm kế hoạch: 3.316,523 triệu đồng (tạm ứng chi phí BT, GPMB: 3.295,316 triệu đồng; thanh toán chi phí tư vấn nghiệm thu trong năm 2021 là 21,207 triệu đồng).

2. Dự án: Chinh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai.

- Kế hoạch vốn thông báo năm 2022: 75.000 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2022: 51.235,887 triệu đồng (trong đó thu hồi vốn ứng trước 34.000 triệu đồng).

- Khối lượng thực hiện hoàn thành lũy kế từ đầu năm đến ngày 17/8/2022: 7.060,185 triệu đồng.

- Khối lượng đã được nghiệm thu trong năm: 6.379,785 triệu đồng (xây lắp: 4.515,080 triệu đồng; chi phí tư vấn + khác: 1.864,705 triệu đồng).

- Tổng số vốn đã giải ngân trong năm kế hoạch: 50.388,728 triệu đồng (thu hồi ứng trước: 34.000 triệu đồng; thanh toán khối lượng nghiệm thu: 16.388,728 triệu đồng, trong đó thanh toán khối lượng nghiệm thu năm 2021 là 4.480,753 triệu đồng).

3. Dự án: Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hồ Lạc Long Quân).

- Kế hoạch vốn năm 2022: 10.850 triệu đồng.

- Khối lượng thực hiện hoàn thành lũy kế đến ngày 17/8/2022: 9.428,720 triệu đồng (chi phí thi công + thiết bị: 8.778,435 triệu đồng, chi phí tư vấn: 286,915 triệu đồng, chi phí quản lý dự án: 363,370 triệu đồng).

- Khối lượng đã được nghiệm thu: 9.428,720 triệu đồng, gồm: chi phí thi công + thiết bị: 8.778,435 triệu đồng (trong đó khối lượng thu hồi tạm ứng: 2.407,723 triệu đồng); chi phí tư vấn: 286,915 triệu đồng; chi phí quản lý dự án: 363,370 triệu đồng.

- Tổng số vốn đã giải ngân trong năm kế hoạch: 6.983,477 triệu đồng, gồm: chi phí thi công + thiết bị: 6.465,235 triệu đồng; chi phí tư vấn: 154,872 triệu đồng; chi phí quản lý dự án: 363,370 triệu đồng.

Trên đây là Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 17/8/2022 của Ban quản lý Khu kinh tế./.

Nơi nhận:

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính (*tổng hợp*);
- Công ty ĐTPHT KKT (*đăng tải trang TT QLĐT công*);
- Lưu: VT, KHTH.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Quốc Trung