

Số: 273/BQLKKT-QLDA
V/v xin chủ trương quyết toán hạng
mục công trình trên địa bàn khu kinh tế
cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Kon Tum, ngày 07 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Thông tư số 09/2016/TT- BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, trong đó tại khoản 2, điều 4 nêu rõ “ Đối với công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng, trường hợp cần thiết phải quyết toán ngay thì chủ đầu tư căn cứ quy mô, tính chất và thời hạn xây dựng công trình, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

Trong thời gian qua Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, được đầu tư qua các năm, đến thời điểm hiện tại không có dự án tồn đọng.

Từ năm 2013 được sự quan tâm của UBND tỉnh giao làm Chủ đầu tư các dự án: Đường D4 thuộc Khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Đường giao thông từ Trạm kiểm soát liên hợp đến đường NT18 – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Bãi đỗ xe Khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Đến nay BQLKKT đã triển khai xây dựng theo đúng các qui định hiện hành, kết quả đạt được như sau:

I. Kết quả thực hiện:

1. Dự án: Đường D4 Khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 30/10/2013, với Tổng mức đầu tư: 45.052,968 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư: Trung ương hỗ trợ mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu 60% và nguồn thu từ tiền đầu giá quyền sử dụng đất tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

+ Giai đoạn 1: 27.769,511 triệu đồng, gồm hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước ngang; Giai đoạn 2: 17.283,457 triệu đồng, gồm hạng mục: Thoát nước dọc, bó vỉa, vỉa hè, hồ trồng cây, lối đi cho người tàn tật, an toàn giao thông.

+ Quy mô dự án: Tổng chiều dài tuyến $L = 1.321,97$ m, $B_n = 18,5$ m (Trong đó: Bề rộng mặt đường $B_m = 10,5$ m, Bề rộng vỉa hè $B_{vh} = 2 \times 4 = 8$ m).

- Nguồn vốn: Trung ương hỗ trợ mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu 60% đã bố trí đủ cho dự án 27.000 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân thanh toán đạt 100%. Hạng mục đã nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng (Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng ngày 30/5/2015 và 05/4/2016).

- Hạng mục chưa thực hiện, bao gồm:

+ Mặt đường đoạn Km0 + 968,48 đến Km1 + 037 (chiều dài = 68,52m)

nhánh 1.

+ Vĩa hè, hồ trồng cây, lối đi cho người tàn tật toàn bộ nhánh 1.

2. Dự án: Đường giao thông từ Trạm kiểm soát liên hợp đến đường NT18 – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 30/10/2013, với Tổng mức đầu tư 64.229,008 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư: Trung ương hỗ trợ mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu 60% và nguồn thu từ tiền đấu giá QSDĐ tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

+ Giai đoạn 1: 39.340,668 trđ, đầu tư hạng mục nền đường (đào, đắp) và công trình thoát nước ngang; Giai đoạn 2: 24.888,340 trđ, đầu tư hạng mục kết cấu mặt đường, rãnh gia cố, ốp mái tayluy, an toàn giao thông.

+ Quy mô dự án: Tổng chiều dài tuyến $L = 2.014$ m, Bề rộng nền đường $B_n = 7,5$ m (Trong đó: $B_m = 5,5$ m, Bề rộng vỉa hè $B_{vh} = 2 \times 1 = 2$ m).

- Nguồn vốn: Trung ương hỗ trợ mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu 60% đã bố trí đủ cho dự án 38.342 triệu đồng; giải ngân thanh toán 38.150,17 triệu đồng, tỷ lệ đạt 99,5%; chưa giải ngân 191,83 triệu đồng (Chờ chủ trương cho quyết toán hạng mục để thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán). Hạng mục công trình đã nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng (Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng ngày 20/8/2015 và 15/3/2016).

- Hạng mục chưa thực hiện (Móng cáp phối đá dăm, mặt đường đoạn Km1 + 455,82 đến Km2 + 014, Chiều dài = 558,18 m).

3. Dự án: Bãi đỗ xe Khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 30/10/2013, với Tổng mức đầu tư 23.169,950 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư: Trung ương hỗ trợ mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu 60% và nguồn thu từ tiền đấu giá QSDĐ tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

+ Giai đoạn 1: 13.851,099 triệu đồng, đầu tư hoàn thiện hạng mục sân nền, sân bê tông 5.616,23 m² (trong đó: Bên xuất 3.158,92 m², Bên nhập 2.457,31 m²) và các hạng mục phụ trợ; Giai đoạn 2: 9.318,851 triệu đồng, đầu tư hoàn thiện hạng mục sân bê tông còn lại.

+ Quy mô dự án: Tổng diện tích 23.347 m² (trong đó: Bãi đỗ bên xuất: 13.810 m²; Bãi đỗ bên nhập 9.537 m²). Diện tích xây dựng sân bê tông Bãi đỗ xe 17.018,89 m² (trong đó: Bãi đỗ bên xuất: 9.572,49 m²; Bãi đỗ bên nhập 7.446,4 m²).

- Trung ương hỗ trợ mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu 60% đã bố trí đủ cho dự án 13.900 triệu đồng; đã giải ngân 13.851,74 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,6%; chưa giải ngân 48,26 triệu đồng (Chờ chủ trương cho quyết toán hạng mục để thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán). Hạng mục công trình đã nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng (Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng ngày 10/6/2015 và 19/01/2016).

- Hạng mục chưa thực hiện: Sân bê tông bãi đỗ xe 8.635,66 m² (Bãi đỗ bên xuất: 3.645,57 m², Bãi đỗ bên nhập 4.989,09 m²).

II. Kiến nghị: Hiện nay, do tình hình kinh tế suy thoái nên việc đấu giá



quyền sử dụng đất tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng tại Khu kinh tế chưa thực hiện được. Do đó các hạng mục còn lại của 03 dự án nêu trên chưa triển khai thi công là yếu tố khách quan.

Để quản lý theo dõi tài sản đưa vào sử dụng có hiệu quả Ban quản lý Khu kinh tế kính trình UBND tỉnh cho phép được quyết toán hạng mục công trình.

Kính trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT; Sở Tài chính (P/h);
- Lưu VT.

**KT.TRƯỞNG BAN
P.TRƯỞNG BAN**



Vũ Mạnh Hải

